Anexo: Obtención de Factor de Redeterminación

Contratista: TECMA S.A. – INCOSYL S.A. RECAMBIO DE CAÑERIAS
Obra: Recambio de Cañerías de la Red de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de La Plata - Lote 4 Módulo 4
Expediente N°: EX-2026-15848169- -GDEBA-DPTLMIYSPGP
Dirección Provincial de Agua y Cloacas
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Apertura de ofertas feb-23

Ajuste Definitivo Certificado Nº 4 correspondiente al mes de abril de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-23	abr-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	144,34	817,45	5,6635	1,0194
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	53,48	336,22	6,2868	0,6916
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	472,05	2286,19	4,8431	0,4359
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	199,24	1117,02	5,6064	0,5046
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	249,40	1523,11	6,1071	0,6718
Caños PEAD	110	10,00%	66,31	289,05	4,3591	0,4359
Caños PVC	103	10,00%	104,12	483,43	4,6430	0,4643
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	122,19	1323,27	10,8296	1,1913
Gastos generales	91	8,00%	318,83	2069,26	6,4902	0,5192
Costo financiero	TNA	3,00%	83,40	38,17	0,4577	0,0137
Total		**100,00%**				
						5,9476

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**5,9476**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 1/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de abril de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 5 correspondiente al mes de mayo de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-23	may-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	144,34	835,47	5,7883	1,0419
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	53,48	329,50	6,1611	0,6777
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	472,05	2281,53	4,8332	0,4350
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	199,24	1067,17	5,3562	0,4821
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	249,40	1493,69	5,9891	0,6588
Caños PEAD	110	10,00%	66,31	269,04	4,0573	0,4057
Caños PVC	103	10,00%	104,12	492,87	4,7337	0,4734
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	122,19	1323,27	10,8296	1,1913
Gastos generales	91	8,00%	318,83	2115,65	6,6357	0,5309
Costo financiero	TNA	3,00%	83,40	39,97	0,4793	0,0144
Total		**100,00%**				
						5,9111

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**5,9111**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 1/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de mayo de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 6 correspondiente al mes de junio de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-23	jun-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	144,34	843,80	5,8460	1,0523
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	53,48	334,43	6,2533	0,6879
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	472,05	2285,67	4,8420	0,4358
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	199,24	1093,53	5,4885	0,4940
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	249,40	1507,45	6,0443	0,6649
Caños PEAD	110	10,00%	66,31	263,13	3,9682	0,3968
Caños PVC	103	10,00%	104,12	495,19	4,7560	0,4756
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	122,19	1336,37	10,9368	1,2031
Gastos generales	91	8,00%	318,83	2149,10	6,7406	0,5392
Costo financiero	TNA	3,00%	83,40	37,57	0,4505	0,0135
Total		**100,00%**				
						5,9630

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**5,9630**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 99/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de junio de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 7 correspondiente al mes de julio de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-23	jul-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	144,34	853,06	5,9102	1,0638
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	53,48	353,37	6,6074	0,7268
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	472,05	2257,49	4,7823	0,4304
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	199,24	1174,69	5,8959	0,5306
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	249,40	1552,32	6,2242	0,6847
Caños PEAD	110	10,00%	66,31	287,41	4,3343	0,4334
Caños PVC	103	10,00%	104,12	497,29	4,7761	0,4776
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	122,19	1353,91	11,0804	1,2188
Gastos generales	91	8,00%	318,83	2187,73	6,8617	0,5489
Costo financiero	TNA	3,00%	83,40	38,10	0,4568	0,0137
Total		**100,00%**				
						6,1289

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**6,1289**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 99/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de julio de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 8 correspondiente al mes de agosto de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-23	ago-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	144,34	862,45	5,9752	1,0755
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	53,48	361,09	6,7519	0,7427
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	472,05	2323,21	4,9215	0,4429
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	199,24	1203,67	6,0413	0,5437
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	249,40	1651,63	6,6224	0,7285
Caños PEAD	110	10,00%	66,31	290,71	4,3841	0,4384
Caños PVC	103	10,00%	104,12	506,20	4,8617	0,4862
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	122,19	1374,07	11,2454	1,2370
Gastos generales	91	8,00%	318,83	2219,70	6,9620	0,5570
Costo financiero	TNA	3,00%	83,40	47,32	0,5674	0,0170
Total		**100,00%**				
						6,2689

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**6,2689**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 99/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 18 de agosto de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 9 correspondiente al mes de septiembre de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-23	sep-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	144,34	873,64	6,0527	1,0895
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	53,48	402,22	7,5209	0,8273
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	472,05	2357,75	4,9947	0,4495
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	199,24	1328,10	6,6658	0,5999
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	249,40	1684,47	6,7541	0,7429
Caños PEAD	110	10,00%	66,31	317,64	4,7902	0,4790
Caños PVC	103	10,00%	104,12	518,52	4,9800	0,4980
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	122,19	1396,98	11,4329	1,2576
Gastos generales	91	8,00%	318,83	2285,36	7,1680	0,5734
Costo financiero	TNA	3,00%	83,40	67,80	0,8129	0,0244
Total		**100,00%**				
						6,5417
Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación						**6,5417**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 99/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de septiembre de 2025.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 10 correspondiente al mes de octubre de 2025

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			feb-23	oct-25	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	18,00%	144,34	884,10	6,1252	1,1025
Electromecánica	50%(VR116)+50%(VR114)	11,00%	53,48	400,94	7,4970	0,8247
Hormigón Elaborado	31 ter	9,00%	472,05	2439,45	5,1678	0,4651
Amortización de Equipo	85 bis	9,00%	199,24	1322,79	6,6392	0,5975
Combustibles y lubricantes	89 bis	11,00%	249,40	1738,05	6,9689	0,7666
Caños PEAD	110	10,00%	66,31	307,89	4,6432	0,4643
Caños PVC	103	10,00%	104,12	530,32	5,0934	0,5093
Chapas y cañerías de acero	119	11,00%	122,19	1451,37	11,8780	1,3066
Gastos generales	91	8,00%	318,83	2326,52	7,2971	0,5838
Costo financiero	TNA	3,00%	83,40	52,95	0,6349	0,0190
Total		**100,00%**				
						6,6395
Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación						**6,6395**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de febrero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 123/2026 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de octubre de 2025.

PLANILLA RESUMEN

Certificado N°	Mes	Monto Base	Factor de Redeterminación Provisorio	Factor de Reajuste	Monto ajustado provisorio	Monto reajustado	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste (Disposición)	Factor de Redeterminación definitivo	Monto ajustado definitivo	Diferencia a reconocer en ajuste definitivo	Monto a reconocer
4	abr-25	$ 59.893.318,84	5,5251	0,172	$ 330.916.575,92	$ 10.301.650,84	$ 281.324.907,92	$ 281.324.907,92	5,9476	$ 356.221.503,13	$ 296.328.184,29	$ 15.003.276,37
5	may-25	$ 71.247.620,74	5,6978	-0,0335	$ 405.954.693,45	-$ 2.386.795,29	$ 332.320.277,42	$ 332.320.277,42	5,9111	$ 421.151.810,96	$ 349.904.190,22	$ 17.583.912,80
6	jun-25	$ 96.131.080,14	5,6636	0,0509	$ 544.447.985,48	$ 4.893.071,98	$ 453.209.977,32	$ 453.209.977,33	5,9630	$ 573.229.630,87	$ 477.098.550,73	$ 23.888.573,40
7	jul-25	$ 94.876.765,32	5,7147	0,1609	$ 542.192.250,77	$ 15.265.671,54	$ 462.581.156,99	$ 462.581.156,99	6,1289	$ 581.490.206,97	$ 486.613.441,65	$ 24.032.284,66
8	ago-25	$ 95.722.526,89	5,8787	0,1293	$ 562.724.018,83	$ 12.376.922,73	$ 479.378.414,67	$ 479.378.414,67	6,2689	$ 600.074.948,82	$ 504.352.421,93	$ 24.974.007,26
9	sep-25	$ 144.116.959,21	6,015	0,2403	$ 866.863.509,65	$ 34.631.305,30	$ 757.377.855,74	$ 757.377.855,74	6,5417	$ 942.769.912,06	$ 798.652.952,85	$ 41.275.097,11
10	oct-25	$ 116.215.497,34	6,2502	0,106	$ 726.370.101,47	$ 12.318.842,72	$ 622.473.446,85	$ 622.473.446,85	6,6395	$ 771.612.794,59	$ 655.397.297,25	$ 32.923.850,40
		$ 678.203.768,48			**$ 3.979.469.135,57**	**$ 87.400.669,82**	**$ 3.388.666.036,91**	**$ 3.388.666.036,92**		**$ 4.246.550.807,40**	**$ 3.568.347.038,92**	**$ 179.681.002,00**

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2026 - "Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la última Dictadura cívico militar"

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2026-21235178-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Miércoles 17 de Junio de 2026

Referencia: ANEXO I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.06.17 10:35:18 -03'00'

Jimena Oviedo
Personal Administrativo
Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2026.06.17 10:35:19 -03'00'