Anexo: Obtención de Factor de Redeterminación

Contratista: CA GROUP S.A.
Obra: "Construcción CAPS La Esmeralda – Grupo 10.6"
Expediente N°: EX-2024-26766378- -GDEBA-DPTLMIYSPGP
Dirección Provincial de Arquitectura
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
Apertura de oferta ene-23

Ajuste Definitivo Certificado Nº AF correspondiente al mes de mayo de 2023

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	may-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	174,53	1,2931	0,3491
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	562,08	1,3139	0,1708
Cal	31 bis	2,00%	230,54	295,38	1,2813	0,0256
Piedra	4	2,00%	287,82	383,88	1,3338	0,0267
Cemento	30	3,00%	276,08	342,83	1,2418	0,0373
Arena	94	6,00%	233,84	298,67	1,2772	0,0766
Acero	2	6,00%	544,70	696,35	1,2784	0,0767
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	185,67	1,1027	0,0662
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	291,77	1,2154	0,0486
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	331,95	1,4905	0,0894
Iluminación	47	6,00%	312,63	424,50	1,3578	0,0815
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	155,42	1,3702	0,0822
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	664,14	1,1739	0,0352
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	385,23	1,2711	0,1017
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	105,45	1,2679	0,0254
Total		**100,00%**				**1,2930**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**1,2930**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de mayo de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 1 correspondiente al mes de junio de 2023

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	jun-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	180,47	1,3370	0,3610
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	599,11	1,4005	0,1821
Cal	31 bis	2,00%	230,54	323,19	1,4019	0,0280
Piedra	4	2,00%	287,82	418,69	1,4547	0,0291
Cemento	30	3,00%	276,08	369,61	1,3388	0,0402
Arena	94	6,00%	233,84	332,33	1,4212	0,0853
Acero	2	6,00%	544,70	756,85	1,3895	0,0834
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	192,13	1,1411	0,0685
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	313,92	1,3076	0,0523
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	381,82	1,7144	0,1029
Iluminación	47	6,00%	312,63	440,87	1,4102	0,0846
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	165,88	1,4624	0,0877
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	698,08	1,2339	0,0370
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	425,32	1,4033	0,1123
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	110,32	1,3264	0,0265
Total		**100,00%**				**1,3808**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**1,3808**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de junio de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 2 correspondiente al mes de julio de 2023

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	jul-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	198,53	1,4708	0,3971
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	632,61	1,4788	0,1922
Cal	31 bis	2,00%	230,54	346,31	1,5022	0,0300
Piedra	4	2,00%	287,82	452,04	1,5706	0,0314
Cemento	30	3,00%	276,08	402,59	1,4582	0,0437
Arena	94	6,00%	233,84	350,44	1,4986	0,0899
Acero	2	6,00%	544,70	812,90	1,4924	0,0895
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	200,36	1,1899	0,0714
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	340,59	1,4187	0,0567
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	392,58	1,7627	0,1058
Iluminación	47	6,00%	312,63	451,64	1,4446	0,0867
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	183,51	1,6178	0,0971
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	724,29	1,2803	0,0384
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	455,03	1,5014	0,1201
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	112,12	1,3481	0,0270
Total		**100,00%**				**1,4772**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**1,4772**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de julio de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 3 correspondiente al mes de agosto de 2023

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	ago-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	216,38	1,6031	0,4328
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	728,07	1,7020	0,2213
Cal	31 bis	2,00%	230,54	413,90	1,7954	0,0359
Piedra	4	2,00%	287,82	504,24	1,7519	0,0350
Cemento	30	3,00%	276,08	427,49	1,5484	0,0465
Arena	94	6,00%	233,84	375,33	1,6051	0,0963
Acero	2	6,00%	544,70	1002,38	1,8402	0,1104
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	234,90	1,3951	0,0837
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	399,88	1,6657	0,0666
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	429,88	1,9302	0,1158
Iluminación	47	6,00%	312,63	505,06	1,6155	0,0969
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	199,51	1,7589	0,1055
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	770,72	1,3623	0,0409
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	504,55	1,6647	0,1332
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	109,95	1,3220	0,0264
Total		**100,00%**				**1,6473**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**1,6473**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 22/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de agosto de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 4 correspondiente al mes de septiembre de 2023

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	sep-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	233,72	1,7315	0,4675
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	828,77	1,9374	0,2519
Cal	31 bis	2,00%	230,54	437,46	1,8975	0,0380
Piedra	4	2,00%	287,82	595,02	2,0673	0,0413
Cemento	30	3,00%	276,08	490,51	1,7767	0,0533
Arena	94	6,00%	233,84	428,66	1,8331	0,1100
Acero	2	6,00%	544,70	1055,91	1,9385	0,1163
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	253,29	1,5043	0,0903
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	436,43	1,8179	0,0727
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	512,49	2,3012	0,1381
Iluminación	47	6,00%	312,63	622,35	1,9907	0,1194
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	234,88	2,0707	0,1242
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	841,39	1,4873	0,0446
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	573,01	1,8906	0,1512
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	137,10	1,6484	0,0330
Total		**100,00%**				**1,8518**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**1,8518**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 74/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de septiembre de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 5 correspondiente al mes de octubre de 2023

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	oct-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	261,78	1,9394	0,5236
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	905,31	2,1163	0,2751
Cal	31 bis	2,00%	230,54	495,88	2,1509	0,0430
Piedra	4	2,00%	287,82	625,38	2,1728	0,0435
Cemento	30	3,00%	276,08	544,00	1,9704	0,0591
Arena	94	6,00%	233,84	457,63	1,9570	0,1174
Acero	2	6,00%	544,70	1095,68	2,0115	0,1207
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	282,49	1,6777	0,1007
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	548,93	2,2865	0,0915
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	573,81	2,5765	0,1546
Iluminación	47	6,00%	312,63	704,35	2,2530	0,1352
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	261,43	2,3048	0,1383
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	857,23	1,5153	0,0455
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	610,45	2,0142	0,1611
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	136,80	1,6448	0,0329
Total		**100,00%**				**2,0421**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**2,0421**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 74/2024 y la TNA Activa BNA vigente al día 17 de octubre de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 6 correspondiente al mes de noviembre de 2023

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	nov-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	290,56	2,1527	0,5812
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	985,36	2,3034	0,2994
Cal	31 bis	2,00%	230,54	555,60	2,4100	0,0482
Piedra	4	2,00%	287,82	763,38	2,6523	0,0530
Cemento	30	3,00%	276,08	598,62	2,1683	0,0650
Arena	94	6,00%	233,84	518,64	2,2179	0,1331
Acero	2	6,00%	544,70	1222,62	2,2446	0,1347
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	341,12	2,0259	0,1216
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	619,22	2,5793	0,1032
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	678,99	3,0488	0,1829
Iluminación	47	6,00%	312,63	750,62	2,4010	0,1441
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	295,64	2,6064	0,1564
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	892,15	1,5770	0,0473
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	672,85	2,2200	0,1776
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	155,70	1,8721	0,0374
Total		**100,00%**				**2,2852**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**2,2852**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de noviembre de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 7 correspondiente al mes de diciembre de 2023

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	dic-23	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	322,46	2,3890	0,6450
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	1331,86	3,1134	0,4047
Cal	31 bis	2,00%	230,54	794,28	3,4453	0,0689
Piedra	4	2,00%	287,82	978,98	3,4014	0,0680
Cemento	30	3,00%	276,08	739,31	2,6779	0,0803
Arena	94	6,00%	233,84	608,76	2,6033	0,1562
Acero	2	6,00%	544,70	2484,70	4,5616	0,2737
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	556,06	3,3024	0,1981
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	903,29	3,7626	0,1505
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	1218,33	5,4705	0,3282
Iluminación	47	6,00%	312,63	1165,91	3,7294	0,2238
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	395,31	3,4851	0,2091
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	1309,95	2,3155	0,0695
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	816,72	2,6947	0,2156
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	156,15	1,8775	0,0375
Total		**100,00%**				**3,1293**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**3,1293**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes corte: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 3/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de diciembre de 2023.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 8 correspondiente al mes de septiembre de 2024

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	sep-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	676,68	5,0134	1,3536
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	2162,40	5,0549	0,6571
Cal	31 bis	2,00%	230,54	1449,21	6,2862	0,1257
Piedra	4	2,00%	287,82	1532,84	5,3257	0,1065
Cemento	30	3,00%	276,08	1612,53	5,8408	0,1752
Arena	94	6,00%	233,84	1063,38	4,5475	0,2728
Acero	2	6,00%	544,70	2329,99	4,2776	0,2567
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	628,86	3,7348	0,2241
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	1247,41	5,1960	0,2078
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	1511,01	6,7847	0,4071
Iluminación	47	6,00%	312,63	1781,45	5,6983	0,3419
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	667,20	5,8820	0,3529
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	2707,96	4,7867	0,1436
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	1738,84	5,7372	0,4590
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	45,45	0,5465	0,0109
Total		**100,00%**				**5,0950**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**5,0950**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 158/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de septiembre de 2024.

Ajuste Definitivo Certificado Nº 9 correspondiente al mes de Octubre de 2024

Insumo	Fuente	Poderación	Índice base	Índice corte	Factor de Redeterminación	
			ene-23	oct-24	Directo	Ponderado
Mano de Obra	50%(VR178)+25%(VR179)+25%(VR180)	27,00%	134,98	703,80	5,2143	1,4079
Hormigón Elaborado	31 ter	13,00%	427,78	2201,58	5,1465	0,6690
Cal	31 bis	2,00%	230,54	1447,00	6,2766	0,1255
Piedra	4	2,00%	287,82	1538,19	5,3443	0,1069
Cemento	30	3,00%	276,08	1614,79	5,8490	0,1755
Arena	94	6,00%	233,84	1068,95	4,5713	0,2743
Acero	2	6,00%	544,70	2311,67	4,2439	0,2546
Ladrillo Cerámico	53	6,00%	168,38	619,57	3,6796	0,2208
Piso y revestimiento	32	4,00%	240,07	1253,03	5,2194	0,2088
Carpintería metálica	33 bis	6,00%	222,71	1527,80	6,8600	0,4116
Iluminación	47	6,00%	312,63	1782,74	5,7024	0,3421
Instalación de gas	48	6,00%	113,43	676,92	5,9677	0,3581
Instalación sanitaria	40%(VR52)+60%(VR10)	3,00%	565,73	2790,22	4,9321	0,1480
Gastos Generales	91	8,00%	303,08	1773,75	5,8524	0,4682
Costo Financiero	TNA	2,00%	83,17	46,87	0,5635	0,0113
Total		**100,00%**				**5,1825**

Factor de Redeterminación a Reconocer - 100% de la variación	**5,1825**

Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 108/2023 y la TNA Activa BNA vigente al día 16 de enero de 2023.
Publicación de índices utilizada para mes base: Tabla de Valores de Referencia aprobada por Disposición 201/2025 y la TNA Activa BNA vigente al día 15 de octubre de 2024.

PLANILLA RESUMEN

Certificado N°	Mes	Monto Base	Factor de Redeterminación Provisorio	Factor de Reajuste	Monto ajustado provisorio	Monto reajustado	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste	Diferencia reconocida en ajuste provisorio y reajuste (dispo)	Factor de Redeterminación definitivo	Monto ajustado definitivo	Diferencia a reconocer en ajuste definitivo	Monto a reconocer
AF	may-23	$ 57.233.285,30	1,2784		$ 73.167.031,93	$ -	$ 15.933.746,63	$ 15.933.746,63	1,2930	$ 74.002.637,89	$ 16.769.352,59	$ 835.605,96
1	jun-23	$ 5.877.915,64	1,2794	0,0825	$ 7.520.205,27	$ 484.928,04	$ 2.127.217,67	$ 2.127.217,66	1,3808	$ 8.116.225,92	$ 2.238.310,28	$ 111.092,62
2	jul-23	$ 7.137.205,68	1,3623	0,0907	$ 9.723.015,30	$ 647.344,56	$ 3.233.154,18	$ 3.233.154,17	1,4772	$ 10.543.080,23	$ 3.405.874,55	$ 172.720,38
3	ago-23	$ 5.021.210,49	1,4524	0,1609	$ 7.292.806,12	$ 807.912,77	$ 3.079.508,40	$ 3.079.508,39	1,6473	$ 8.271.440,04	$ 3.250.229,55	$ 170.721,16
4	sep-23	$ 7.722.810,22	1,6196	0,1897	$ 12.507.863,43	$ 1.465.017,10	$ 6.250.070,31	$ 6.250.070,32	1,8518	$ 14.301.099,97	$ 6.578.289,75	$ 328.219,43
5	oct-23	$ 19.030.099,89	1,8093	0,1798	$ 34.431.159,73	$ 3.421.611,96	$ 18.822.671,80	$ 18.822.671,80	2,0421	$ 38.861.366,99	$ 19.831.267,10	$ 1.008.595,30
6	nov-23	$ 10.394.982,61	1,9933	0,2266	$ 20.720.318,84	$ 2.355.503,06	$ 12.680.839,29	$ 12.680.839,28	2,2852	$ 23.754.614,26	$ 13.359.631,65	$ 678.792,37
7	dic-23	$ 1.679.350,36	2,2201	0,8027	$ 3.728.325,73	$ 1.348.014,53	$ 3.396.989,90	$ 3.396.989,91	3,1293	$ 5.255.191,08	$ 3.575.840,72	$ 178.850,81
8	sep-24	$ 8.927.444,40	4,6832	0,2037	$ 41.809.007,61	$ 1.818.520,42	$ 34.700.083,63	$ 34.700.083,63	5,0950	$ 45.485.329,22	$ 36.557.884,82	$ 1.857.801,19
9	oct-24	$ 5.340.139,23	4,8872	0,0829	$ 26.098.328,44	$ 442.697,54	$ 21.200.886,75	$ 21.200.886,75	5,1825	$ 27.675.271,56	$ 22.335.132,33	$ 1.134.245,58
		$ 128.364.443,82			**$ 236.998.062,40**	**$ 12.791.549,98**	**$ 121.425.168,56**	**$ 121.425.168,54**		**$ 256.266.257,16**	**$ 127.901.813,34**	**$ 6.476.644,80**

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2025-20469481-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 10 de Junio de 2025

Referencia: Anexo I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.06.10 13:23:21 -03'00'

GIMENA WEINBENDER
Personal Administrativo
Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.06.10 13:23:22 -03'00'